



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE NOVO GALPÃO PARA VISTORIA DE CARGAS, NO PORTO DE FORTALEZA	DATA :	06/11/2024	BDI :	27,48%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE NOVO GALPÃO PARA VISTORIA DE CARGAS, NO PORTO DE FORTALEZA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		EMBASA	2024.1 COM DESONERAÇÃO	142,78%	106,73%
		IOPES	2024/06	157,27%	-
		ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
		SEDOP	2024/10 COM DESONERAÇÃO	83,87%	44,39%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2024/09 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 28.765,89	16,66 %	16,66 %	16,65 %	16,66 %	16,67 %	16,70 %	100,00 %
			R\$ 4.792,40	R\$ 4.792,40	R\$ 4.789,52	R\$ 4.792,40	R\$ 4.795,27	R\$ 4.803,90	R\$ 28.765,89
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 88.592,36	40,82 %	11,64 %	11,64 %	11,64 %	11,64 %	12,62 %	100,00 %
			R\$ 36.163,40	R\$ 10.312,15	R\$ 10.312,15	R\$ 10.312,15	R\$ 10.312,15	R\$ 11.180,36	R\$ 88.592,36
3	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 22.660,21	100,00 %						100,00 %
			R\$ 22.660,21						R\$ 22.660,21
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 15.356,84	100,00 %						100,00 %
			R\$ 15.356,84						R\$ 15.356,84
5	LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS	R\$ 10.614,40	100,00 %						100,00 %
			R\$ 10.614,40						R\$ 10.614,40
6	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 84.261,74	50,00 %	50,00 %					100,00 %
			R\$ 42.130,87	R\$ 42.130,87					R\$ 84.261,74
7	COBERTA	R\$ 63.621,39					50,00 %	50,00 %	100,00 %
							R\$ 31.810,70	R\$ 31.810,69	R\$ 63.621,39
8	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 180.210,91			25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
					R\$ 45.052,73	R\$ 45.052,73	R\$ 45.052,73	R\$ 45.052,72	R\$ 180.210,91
9	DRENAGEM	R\$ 15.827,69	50,00 %					50,00 %	100,00 %
			R\$ 7.913,85					R\$ 7.913,84	R\$ 15.827,69
		R\$ 509.911,43	R\$ 139.631,97	R\$ 57.235,42	R\$ 60.154,40	R\$ 60.157,28	R\$ 91.970,85	R\$ 100.761,51	R\$ 509.911,43
			R\$ 139.631,97	R\$ 196.867,39	R\$ 257.021,79	R\$ 317.179,07	R\$ 409.149,92	R\$ 509.911,43	